



28 juin 2012

# **Contrat de Partenariat pour la réalisation du Contournement ferroviaire de Nîmes- Montpellier**

## **Annexe 3 Calendrier de réalisation de la Ligne**





## ANNEXE 3

## CALENDRIER DE REALISATION DE LA LIGNE

**1. EVENEMENTS-CLE**

Le tableau ci-dessous rassemble les évènements-clé du planning détaillé directeur du contrat.

Evènements-clé Tranche Ferme	Date prévisionnelle
Mise en vigueur du contrat de partenariat	T0
Affermissement de la tranche conditionnelle	T0+32
Remise de l'APD (1 <sup>ère</sup> remise)	T0+7
Terrassement : réalisation de 25 % des cubatures théoriques du mouvement des terres	T0+24,5
Fin de réalisation et mise à disposition de tous les appuis pour mise en œuvre des poteaux (y compris séchage bétons suffisant)	T0+28
Terrassement : réalisation de 50 % des cubatures théoriques du mouvement des terres	T0+31
Terrassement : réalisation de 75 % des cubatures théoriques du mouvement des terres	T0+36
Réalisation de 95 % des sous-couches ferroviaires et routières	T0+44
Réalisation de 50 % de la pose de voie	T0+46
Mise sous tension de l'intégralité de la ligne	T0+57
Mise à Disposition de la Ligne	T0+63

T0 : Date d'entrée en vigueur du Contrat

Evènement-clé Tranche Conditionnelle	Date prévisionnelle
Début de pose des corps de quais	TC0 + 16

TC0 : Date d'affermissement de la Tranche Conditionnelle

**2. PLANNING DETAILLE DIRECTEUR DU CONTRAT**

Le planning général tranche ferme de la conception / construction de la Ligne par le Titulaire, sous la forme d'un planning chemin de fer, est annexé en page suivante.

Le planning ci-après est fourni à titre indicatif. Il sera éventuellement ajusté en fonction de la date effective d'Entrée en vigueur du Contrat (saisonnalité et recalage de certaines tâches,...).

